

## 「いやしの空間プロジェクト」活動の記録

### 【会合等の記録】

- 2010.06.16 第1回会合(9人、院内3人)  
プロジェクト立ち上げの決定  
アイデア集めで富丘小学校が協力してくれることを報告
- 2010.06.25 第2回会合(9人、院内3人)  
プロジェクト正式に発足、メンバーの役割決定  
市民のアイデア募集のためにホームページで呼びかける
- 2010.07.15 第3回会合(11人、院内11人)  
朝日、毎日など4社が取材  
アイデア募集を8月中と決定  
富丘小学校の児童のアイデア絵を病院内に掲示する
- 2010.08.12 第4回会合(10人、院内8人)  
募集広告をローカル紙に再度掲載依頼する  
寄付金は一般千円、企業1万円とする
- 2010.09.03 第5回会合(10人、院内7人)  
デザイン検討(庭のコンセプト)  
3つのテーマ イングリッシュガーデン、和も取り入れた感じ、子供向け
- 2010.10.05 第6回会合(14人、院内6人)東小学校のPTA役員が参加  
3枚のデザイン画をたたき台に3グループに分かれて検討  
次回、圧縮木材を扱う株式会社アミノを見学
- 2010.10.19 第7回会合(14人、院内6人)東小学校のPTA役員が参加  
株式会社アミノの圧縮木材見学の感想  
3グループごとの意見をまとめてデザイナーに送る
- 2010.11.16 第8回会合(12人、院内4人)  
中庭A:イングリッシュガーデン、中庭B:和の庭園、中庭C:子どもが遊べる庭園の概算費用は1庭園400~500万円と判明  
まず中庭A(待合ロビー横)を整備する...300万円を目標に寄付を募る  
他の中庭については、その後検討する
- 2010.11.30 第9回会合(12人、院内4人)  
中庭A:イングリッシュガーデンのデザインについて意見交換  
年内に中庭Aの詳細設計を進める  
富丘小学校は年度内に残るものを検討する(リハビリ庭園が候補となる)
- 2010.12.20 第10回会合(13人、院内7人)忘年会を兼ねる  
富丘小学校では今年度卒業の児童の提案をかたちにしたい意向  
⇒リハビリ庭園の中央構造物を利用する  
寄付金合計390万円(匿名で高額な寄付をいただいた)

- 2011.01.12 第 11 回会合(9 人、院内 6 人)  
中庭 A: イングリッシュガーデンの詳細イメージについて検討
- 2011.01.28 第 12 回会合(8 人、院内 6 人)  
中庭 A の業者説明会、業者選定委員会の日程を決定  
業者は市内 A ランクの建設業者のうち市立病院との取引のあった 2 社とそれ  
まで相談にのってもらっていた市外業者 1 社の合計 3 社とした  
寄付金合計 440 万円
- 2011.02.03 業者説明会(参加事業者: 3 社、説明者: 井野会長、吉澤副会長)  
会長から事業の概要を、副会長から中庭 A の完成イメージを説明した  
当日の質疑は受けず文書で提出していただくこととした
- 2011.02.08 質疑回答文送付  
寄せられた 8 件の質疑にたいして 3 社に回答を送付
- 2011.02.11 業者選定委員会(会長以下 5 名)  
3 社からプレゼンを受け、費用面、提案内容の総合評価方式で業者を比較し  
委員全員一致で中澤技研と決定 工事費用: 425 万円
- 2011.02.20 ボランティア作業(院外 6 人、院内 10 人)  
中庭 A の竜のひげをリハビリ庭園に移植
- 2011.02.22 第 13 回会合(6 人、院内 8 人、中澤技研)  
中庭 A 作業スケジュールの説明  
自動ドアの工事は県の補助金で対応 工事費用: 約 90 万円  
寄付金合計 460 万円
- 2011.04.05 完成検査(中澤技研、井野会長、山田幹事、吉澤副会長、病院関係者 3 名)  
完成検査終了し、引渡しを行った
- 2011.04.10 ボランティア作業(院外 5 人、院内 16 人)  
花壇への客土の搬入、腐葉土・肥料の攪拌、芝砂の搬入、芝張りなどを行う
- 2011.04.16 ボランティア作業(院外 10 人、院内 10 人)  
オープンガーデン富士宮のメンバーが各自に育ててくれた苗を移植する  
苗 150 本以上
- 2011.04.18 開園式(市長、院長、高額寄付者、プロジェクトメンバー、院内支援グループ)  
会長、市長、病院長が協働して最後の苗の移植を行い中庭 A が完成する  
市長、病院長から挨拶をいただく

※ 次頁(和の庭園実現に向けて)につづく

- 2011.06.28 第 14 回会合(8 人、院内 6 人)  
和の庭園実現に向けて頑張ることを再確認  
完成目標を平成 24 年 3 月 15 日とする  
資金は現段階で 300 万円のみ(大石寺、宮信補助金、県補助金等)  
和の庭園に対するイメージを出し合う
- 2011.07.27 第 15 回会合(9 人、院内 4 人)  
2グループに分かれてイメージの検討を行う  
スロープタイプ、縁側タイプの 2 つのイメージを検討し、基本的にはスロープタイプでいくことを決定
- 2011.08.23 第 16 回会合(9 人、院内 5 人)  
2つのイメージ図の検討  
概算額はどちらのタイプでも 500 万円以上と判明
- 2011.09.28 第 17 回会合(6 人、院内 5 人)  
資金集めについて検討(病院内でバザーをやっていただくなど)  
スケジュール確認
- 2011.11.08 第 18 回会合(7 人、院内 6 人)  
経費を抑えた内容でのデザイン検討  
庭園内には基本的に立ち入らないかたちで考えることを決定
- 2011.12.06 第 19 回会合(9 人、院内 4 人)・その後忘年会に切り替え  
最終デザインの検討  
山田さん、小林さんから提案され了承される  
費用面でも工夫により 200 万円台でも実現可能と判明  
業者をナカザワ住建に決定
- 2011.12.17 ボランティア作業(病院内外から約 25 人)  
旧中庭の伐採、抜根作業を行う
- 2012.02.09 第 20 回会合(8 人、院内 6 人)  
工事時の進捗確認  
作業スケジュールの確認
- 2012.02.18 ボランティア作業(病院内外から約 30 人)  
庭園用の客土(トラック 3 台分)を一輪車で搬入し築山などの形づくりを行う
- 2012.02.26 ボランティア作業(病院内外から約 15 人)  
県造園緑化協会の事業として実施  
準備した樹木、灌木などを植栽する
- 2012.02.29 完成検査実施  
ナカザワ住建、井野会長、山田幹事、病院関係者 3 名の立会いで検査実施
- 2012.03.01 「和の庭園」開園式  
市長、病院長、会長に最後の植樹をしていただき、庭園の完成となる  
特に支援をいただいた団体に病院から感謝状を贈呈